

График выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания ГОУ ЯО «Лицей №86»

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ			Физический объем работ
		Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ	Окончание этапа, включая приемку и оплату	
1	Капитальный ремонт кровли	01.05.24	31.05.24	10.07.24	в соответствии с проектной документацией (Приложение № 3 к контракту)
1.1	Демонтажные работы	01.05.24	08.05.24		
1.2	Утепление, стяжка	05.05.24	15.05.24		
1.3	Монтаж покрытия	15.05.24	31.05.24		
1.4	Внутренний водосток	01.05.24	31.05.24		
2	Замена оконных блоков	15.05.24	20.06.24	29.07.24	в соответствии с проектной документацией (Приложение № 3 к контракту)
3	Замена входных групп	15.07.24	30.07.24	05.09.24	в соответствии с проектной документацией (Приложение № 3 к контракту)
4	Капитальный ремонт крылец и отмостки	20.05.24	25.06.24	01.08.24	в соответствии с проектной документацией (Приложение № 3 к контракту)
5	Капитальный ремонт помещений и инженерных коммуникаций (архитектурные решения, общестроительные, отделочные работы, ремонт системы отопления, вентиляции, кондиционирования, сети электроснабжения, сети связи,	25.03.24	15.08.24	23.09.24	в соответствии с проектной документацией (Приложение № 3 к контракту)

	система ПС, ППА и оповещения, ремонт водопровода и канализации)				
5.1.	Демонтажные работы	25.03.24	30.04.24		
5.2.	Общестроительные работы	30.03.24	15.07.24		
5.3.	Отделочные работы	10.04.24	15.08.24		
5.4.	Утепление фасада	20.05.24	20.06.24		
5.5.	Демонтажные работы системы отопления, вентиляции, кондиционирования	01.06.24	15.06.24		
5.6.	Монтаж отопления	10.06.24	30.06.24		
5.7.	Монтаж вентиляции	15.07.24	20.07.24		
5.8.	Монтаж кондиционеров	01.07.24	20.07.24		
5.9.	Прокладка сетей электроснабжения (внутренние сети электроснабжения)	20.04.24	30.07.24		
5.10.	Монтаж щитового оборудования	30.04.24	15.07.24		
5.11.	Сети связи	25.04.24	15.07.24		
5.12.	Демонтажные работы (система ПС, ППА и оповещения)	25.04.24	15.05.24		
5.13.	Монтажные работы (система ПС, ППА и оповещения)	10.05.24	15.07.24		
5.14.	Демонтажные работы (Водопровод и канализация)	01.06.24	15.06.24		
5.15.	Монтаж сетей ХВС, ГВС и канализации	15.06.24	20.07.24		

Подрядчик еженедельно направляет отчеты Заказчику о ходе выполнения работ.